

ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรณีกันเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

๒.๑ กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ

๒.๒ กลยุทธ์สนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เริ่มต้น โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ/ คงเหลือ (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกอก ม.๑ สายหลังเมรุบ้านกอก ถึง บ้านนางสมหมาย ศรีรินยา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	-	๑๖๖,๕๐๐	/ ๓,๕๐๐
๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่านาว สายบ้านนางประกายเดือน ทองวิลลา ถึง บ้านนายกฤษฎากร สุทธะเสนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	-	๙๖,๐๐๐	/ ๕,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองรัง สายบ้านนายนิมิตร สุวรรณ ถึง ที่สวนนายประจวบ ศรีทะแก้ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๓๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	-	๒๒๒,๐๐๐	/ ๙,๐๐๐
๔	เทสถานคอนกรีต คสล. ป่าสุสานบ้านหนองแดง ม.๖	เทสถานป่าสุสาน คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม.	๒๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	-	๒๔๒,๐๐๐	/ ๓,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแซ่พลา สายถนนประชาร่วมใจ ถึง สามแยกประชาร่วมใจ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	-	๑๘๙,๐๐๐	/ ๒,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรณีกันเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เริ่มต้นโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ/ คงเหลือ (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงอาคารเก็บของ	ปรับปรุงอาคารเก็บของ คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ลึก ๘.๐๐ ม.	๓๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	/ ๒๗,๐๐๐

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา และอุปสรรค

๑. รายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเอง น้อยกว่ารายจ่ายที่ต้องดำเนินการ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหามิไปตามที่คาดหวังไว้
๒. แม้มีจัดทำแผนการเบิกจ่ายรายจ่ายไตรมาส แต่การดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายที่จัดทำ อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ตั้งไว้ต้องรอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชน มากกว่าความต้องการ เพื่อประชาชนจะได้รับความสุข และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา และอุปสรรค

๑. รายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเอง น้อยกว่ารายจ่ายที่ต้องดำเนินการ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหามีไปตามที่คาดหวังไว้
๒. แม้มีจัดทำแผนการเบิกจ่ายรายจ่ายไตรมาส แต่การดำเนินงานยังไม่สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายที่จัดทำ อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ต่งไว้ต้องรอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชน มากกว่าความต้องการ เพื่อประชาชนจะได้รับความสุข และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



(นายวราธร ศรีนิต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ